

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 หน่วยงานโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน(/)	ไม่เป็นไปตามแผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศประมูลราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ(วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
๑		ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๐๗๕ ตารางเมตร	๑ รายการ	ประกวดราคา	ธค ๒๕๖๐	๒๑ มีค.๖๑	๒๑ ธค ๒๕๖๒	๘๓,๙๐๐,๐๐๐.-			/	- ส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนด - ปัจจุบันกำลังดำเนินงานก่อสร้างงวดที่ ๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมย ๖๒

หมายเหตุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑๖,๓๖๘,๐๐๐.บาท , ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒๙,๓๗๘,๕๐๐.บาท, ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๓๘,๑๕๓,๕๐๐.บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางณัฐพร เล็กพิพัฒน์)  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายอรรถพงษ์ ถนิมพาสน์)  
 นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์